

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 07^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2026**

Αριθμός Απόφασης 68 / 2026

ΠΕΡΙ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση επισκευή κτιρίου κεντρικού Δημαρχείου» του αναδόχου Αναγνωστόπουλου Δημητρίου .

Στη Ναύπακτο σήμερα την Τρίτη 17-02-2026 και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:3228/13-02-2026 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 13-02-2026 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α'163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ.εγκ.303/30971/02.04.2024.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος (Πρόεδρος)
2. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
3. Κούκουνας Αθανάσιος
4. Τσουκαλάς Κων/νος
5. Σιμάκης Γεώργιος
6. Γούλας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
7. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά, Προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση επισκευή κτιρίου κεντρικού Δημαρχείου » του αναδόχου Αναγνωστόπουλου Δημητρίου» και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ'αρ.πρ.:246/13-02-2026 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση επισκευή κτιρίου κεντρικού Δημαρχείου » του αναδόχου Αναγνωστόπουλου Δημητρίου .

ΣΧΕΤ.: 1. Την με αριθμ.πρωτ.246/09-01-2026 αίτηση του αναδόχου Αναγνωστόπουλου Δημητρίου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση επισκευή κτιρίου κεντρικού Δημαρχείου».

Έχοντας υπόψην μας :

- τις διατάξεις της παρ. 2.β) του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Τεύχος Α'/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα μετά και το Ν.5056/2023 (Φ.Ε.Κ. 163/Τεύχος Α'/06-10-2023),
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α' /08-08-2016),
- την υπ' αριθμόν 23186/24-09-2025 εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου «Συντήρηση επισκευή κτιρίου κεντρικού Δημαρχείου», ποσού 22.773,16 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
- το άρθρο 12 : ΜΕΡΟΣ Ι – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και το άρθρο 5 : ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης του έργου «Συντήρηση επισκευή κτιρίου κεντρικού Δημαρχείου »,
- το συνοπτικό δελτίο του έργου «Συντήρηση επισκευή κτιρίου κεντρικού Δημαρχείου»,
- την με αριθμ.πρωτ.246/09-01-2026 αίτηση του αναδόχου Αναγνωστόπουλου Δημητρίου για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση επισκευή κτιρίου κεντρικού Δημαρχείου», με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου, μέχρι και της 24-06-2026, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν δεν είναι δυνατή η υλοποίηση των επισκευών και των απαιτούμενων χρωματισμών προκειμένου να υπάρξει η πλήρη στεγάνωση που απαιτείτε ώστε να είναι άρτιο το αποτέλεσμα των εργασιών σας διαβιβάζουμε την παραπάνω αίτηση του αναδόχου.

και παρακαλούμε από την Δημοτική Επιτροπή για την έγκρισή παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση επισκευή κτιρίου κεντρικού Δημαρχείου», για τους παραπάνω λόγους κατά τρεις (3) μήνες μέχρι και της 24-06-2026, με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση επισκευή κτιρίου κεντρικού Δημαρχείου», για τους παραπάνω λόγους **κατά τρεις (3) μήνες μέχρι και της 24-06-2026**, με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 68 / 2026.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 18-02-2026

Η Προϊσταμένη του τμήματος ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά