

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 37<sup>ης</sup>  
Τακτικής συνεδρίασης της  
Δημοτικής Επιτροπής  
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024

Αριθμός Απόφασης 294 / 2024

**ΠΕΡΙ:** Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικών Κοινοτήτων Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας – Υποέργο 1ο : Έργα – επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» της αναδόχου εταιρείας ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.

Στη Ναύπακτο σήμερα την 30-07-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:16282/26-07-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 26-07-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α'163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ.εγκ.303/30971/02.04.2024.

## ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

- 1.Γκίζας Βασίλειος
2. Παπαβασιλείου Σωκράτης
3. Τσουκαλάς Κων/νος
4. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
5. Κούκουνας Αθανάσιος
6. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

## ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γούλας Γεώργιος ( Αντιπρόεδρος)

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά προϊσταμένη του ΤΥΠΟ η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 1<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης «Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικών Κοινοτήτων Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας – Υποέργο 1ο : Έργα – επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» της αναδόχου εταιρείας ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.» και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ'αρ.πρ.14587/08-07-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικών Κοινοτήτων Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας – Υποέργο 1<sup>ο</sup> : Έργα – επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» της αναδόχου εταιρείας ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.

ΣΧΕΤ.: 1. Την με αριθμ.πρωτ.14168/02-07-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε. για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικών Κοινοτήτων Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας – Υποέργο 1<sup>ο</sup> : Έργα – επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας».

Έχοντας υπόψιν μας :

- τις διατάξεις της παρ. 2.β) του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Τεύχος Α'/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα μετά και το Ν.5056/2023 (Φ.Ε.Κ. 163/Τεύχος Α'/06-10-2023),
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α' /08-08-2016),
- την υπ' αριθμόν 22597/31-10-2022 εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικών Κοινοτήτων Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας – Υποέργο 1<sup>ο</sup> : Έργα – επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας», ποσού 142.212,14 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
- το άρθρο 14 : ΜΕΡΟΣ Ι – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και το άρθρο 5 : ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικών Κοινοτήτων Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας – Υποέργο 1<sup>ο</sup> : Έργα – επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας»,
- το συνοπτικό δελτίο του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικών Κοινοτήτων Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας – Υποέργο 1<sup>ο</sup> : Έργα – επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας»,
- την υπ' αριθμόν 8376/17-04-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας περί διακοπής εργασιών του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικών Κοινοτήτων Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας – Υποέργο 1<sup>ο</sup> : Έργα – επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας»,
- την με αριθμ. πρωτ. 14168/02-07-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε. για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και επεμβάσεις αντιμετώπισης

**κατολισθητικών φαινομένων Τοπικών Κοινοτήτων Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας – Υποέργο 1<sup>ο</sup> : Έργα – επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας», με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου, κατά έξι (6) μήνες, μέχρι και της 30-12-2024 με αναθεώρηση, λόγω της αποδοχής του περιεχομένου της από 05-04-2024 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών για το εν λόγω έργο με έγκριση την 17-04-2024 επειδή δεν έχει εξοφληθεί ο 1<sup>ος</sup> λογαριασμός,**

σας διαβιβάζουμε την παραπάνω αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας για την έγκρισή παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικών Κοινοτήτων Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας – Υποέργο 1<sup>ο</sup> : Έργα – επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας»,** λόγω της υφιστάμενης υπ' αριθμόν 8376/17-04-2024 διακοπής εργασιών εξαιτίας της μη εξόφλησης του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού, **κατά έξι (6) μήνες μέχρι και της 30-12-2024,** με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικών Κοινοτήτων Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας – Υποέργο 1<sup>ο</sup> : Έργα – επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας», λόγω της υφιστάμενης υπ' αριθμόν 8376/17-04-2024 διακοπής εργασιών εξαιτίας της μη εξόφλησης του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού, **κατά έξι (6) μήνες μέχρι και της 30-12-2024,** με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 294 / 2024.**

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος  
Υπογραφή

Η γραμματέας  
Υπογραφή

Τα μέλη  
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ναύπακτος 31-07-2024  
Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά