

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 44^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024**

Αριθμός Απόφασης 350 / 2024

ΠΕΡΙ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης των εργασιών του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου» του αναδόχου Βασιλείου Φούντζηλα.

Στη Ναύπακτο σήμερα την 17-09-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:19333/13-09-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 13-09-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α'163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ.εγκ.303/30971/02.04.2024.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Παπαβασιλείου Σωκράτης
2. Τσουκαλάς Κων/νος
3. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
4. Κούκουνας Αθανάσιος
5. Γούλας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
6. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος (Πρόεδρος)

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά προϊσταμένη του ΤΥΠΟ η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης των εργασιών του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου» του αναδόχου Βασιλείου Φούντζηλα» και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ' αριθμ.18043/09-09-2024 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης των εργασιών του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου» του αναδόχου Βασιλείου Φούντζηλα.

ΣΧΕΤ.: 1. Την με αριθμ.πρωτ.18043/26-08-2024 αίτηση του αναδόχου Βασίλειου Φούντζηλα για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου».

Έχοντας υπόψιν μας :

- τις διατάξεις της παρ. 2.β) του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Τεύχος Α'/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα μετά και το Ν.5056/2023 (Φ.Ε.Κ. 163/Τεύχος Α'/06-10-2023),
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α' /08-08-2016),
- την υπ' αριθμόν 2332/03-02-2022 εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου», ποσού 299.920,77 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
- το άρθρο 12 : ΜΕΡΟΣ Ι – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και το άρθρο 5 : ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου»,
- το συνοπτικό δελτίο του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου»,
- την με αριθμ.πρωτ.18043/26-08-2024 αίτηση του αναδόχου Βασίλειου Φούντζηλα για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου», με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου, μέχρι και της 31-12-2024, λόγω αναμονής σύνταξης και έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.),

σας διαβιβάζουμε την παραπάνω αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε από την Δημοτική Επιτροπή για την έγκρισή παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου», για τους παραπάνω λόγους (εν αναμονής σύνταξης και έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για την συνέχιση και ολοκλήρωση των εναπομείναντων εργασιών) κατά τέσσερις (4) μήνες μέχρι και της 31-12-2024, με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου», για τους παραπάνω λόγους (εν αναμονής σύνταξης και έγκρισης 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για την συνέχιση και ολοκλήρωση των εναπομείναντων εργασιών) **κατά τέσσερις (4) μήνες μέχρι και της 31-12-2024**, με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 350 / 2024.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 18-09-2024
Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά