

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 49^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024**

Αριθμός Απόφασης 379 / 2024

ΠΕΡΙ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης», χρηματοδοτούμενο πλέον από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, με MIS στο ΠΣ ΕΠΑ 5189700, της αναδόχου εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε..

Στη Ναύπακτο σήμερα την 09-10-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:20916/04-10-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 04-10-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α'163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ.εγκ.303/30971/02.04.2024.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος (Πρόεδρος)
2. Παπαβασιλείου Σωκράτης
3. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
4. Κούκουνας Αθανάσιος
5. Γούλας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
6. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Τσουκαλάς Κων/νος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά προϊσταμένη του ΤΥΠΟ η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης», χρηματοδοτούμενο πλέον από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, με MIS στο ΠΣ ΕΠΑ 5189700, της αναδόχου εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε..» και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ'αριθμ.18055/30-09-2024 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης», χρηματοδοτούμενο πλέον από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, με MIS στο ΠΣ ΕΠΑ 5189700, της αναδόχου εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε..

ΣΧΕΤ.: 1. Την από **26-08-2024** αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρείας **ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.** για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης» (με αριθμ.πρωτ.18055/26-08-2024 στον Δήμο Ναυπακτίας).

Έχοντας υπόψιν μας :

- τις διατάξεις της παρ. 2.β) του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Τεύχος Α'/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα μετά και το Ν.5056/2023 (Φ.Ε.Κ. 163/Τεύχος Α'/06-10-2023),
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α' /08-08-2016),
- την υπ' αριθμόν **287/10-01-2022** εργολαβική σύμβαση κατασκευής της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης» ποσού **743.500,23 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)**,
- την υπ' αριθμόν **26957/06-12-2023** 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Ναυπακτίας και της αναδόχου εταιρείας **ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.**, ποσού **111.450,22 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)**,
- το άρθρο 12 : ΜΕΡΟΣ Ι – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και το άρθρο 5 : ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης»,
- την υπ' αριθμόν **260/11-08-2023** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης» έως και της **28-09-2024**,
- την υπ' αριθμόν **20078/29-08-2023** απόφαση διακοπής εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης»,
- την υπ' αριθμόν **7759/09-04-2024** απόφαση συνέχισης διακοπής εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης»,
- το συνοπτικό δελτίο της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης»,
- την από **26-08-2024** αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρείας **ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.** για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης» (με αριθμ.πρωτ.18055/26-08-2024 στον Δήμο Ναυπακτίας), με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της πράξης / του έργου για διάστημα τριακοσίων ενενήντα οχτώ (398) ημερών, μέχρι και της **30-10-2025**, εξαιτίας της διακοπής των εργασιών από **29-08-2023** έως και **28-09-2024**, (ημερομηνία περαίωσης του έργου βάση της 1ης παράτασης περαίωσης των εργασιών της πράξης / του έργου),

σας διαβιβάζουμε την παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε. και παρακαλούμε την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας για την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης», εξαιτίας της διακοπής των εργασιών από **29-08-2023** έως και **28-09-2024**

(ημερομηνία περαίωσης του έργου βάση της 1ης παράτασης περαίωσης των εργασιών της πράξης / του έργου), κατά τριακόσιες ενενήντα οχτώ (398) ημερών, μέχρι και της 30-10-2025, με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου και με την επισήμανση να προσκομισθεί εκ νέου αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα των εργασιών όταν πραγματοποιηθεί η άρση της υπ' αριθμόν 7759/09-04-2024 διακοπής των εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης».

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης» της αναδόχου εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε., εξαιτίας της διακοπής των εργασιών από 29-08-2023 έως και 28-09-2024 (ημερομηνία περαίωσης του έργου βάση της 1ης παράτασης περαίωσης των εργασιών της πράξης / του έργου), κατά τριακόσιες ενενήντα οχτώ (398) ημερών, **μέχρι και της 30-10-2025**, με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου και με την επισήμανση να προσκομισθεί εκ νέου αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα των εργασιών όταν πραγματοποιηθεί η άρση της υπ' αριθμόν 7759/09-04-2024 διακοπής των εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 379 / 2024.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 10-10-2024
Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά