

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της 02<sup>ης</sup>  
Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου  
Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2025**

**Αριθμός Απόφασης 27 / 2025**

**ΠΕΡΙ** Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας του έργου «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας»

Στη Ναύπακτο σήμερα 19-02-2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:6411/14-02-2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 14-02-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023(ΦΕΚ Α/163/06-10-2023).

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη	
2. Παπαβασιλείου Σωκράτης του Ιωάννη	
3. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου	
4. Σταυρόπουλος Άγγελος του Αθανασίου	
5. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης του Πολυκάρπου	
6. Ρισβά-Πατακοπούλου Μαρίνα του Ανδρέα	
7. Σμπούκη-Πελέκη Αγγελική του Ιωάννη	Αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 1 <sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης.
8. Σιμάκης Γεώργιος του Αναστασίου	
9. Ζορμπάς Κων/νος του Αποστόλου	
10. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα	
11. Ραυτόπουλος Νικόλαος του Αποστόλου	
12. Μουχτούρης Ηρακλής του Παναγιώτη	
13. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου	
14. Καραδήμας Χαράλαμπος του Ιωάννη	
15. Δελημάρης Γρηγόριος του Χρήστου	
16. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη	
17. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνα	Προσήλθε στη συνεδρίαση στο 17 <sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε 4 <sup>ο</sup> .
18. Γουρζής Σπυρίδων του Ξενοφώντος	
19. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου	
20. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας του Χρήστου	
21. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη	Αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά

	την συζήτηση του 13 <sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης.
22. Χρυσανθόπουλος Λάμπρος του Ιωάννη	Αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 1 <sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης.

### ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Κεχαγιάς Παναγιώτης του Κων/νου	
2. Ασημακόπουλος Γεώργιος του Κων/νου	
3. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη	

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γκίζας ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά, η Προϊστάμενη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Ναυπάκτου κ. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Άγγελος Σταυρόπουλος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 21 Δημοτικών Συμβούλων από το σύνολο των 25 και ανέγνωσε το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, στο οποίο συμμετείχαν 20 δημοτικοί σύμβουλοι «Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας του έργου «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας»».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Παπαβασιλείου, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την από 14-02-2025 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

**«ΘΕΜΑ:** Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας του έργου «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας»

Σύμφωνα με την **παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010:** «Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».

Με το υπ' αριθ. πρωτ.4772/29.01.2025 αίτημα της Ένωσης Εταιρειών «**GLOBISMART A.E - GLOBILED M.EΠΕ**», ζητά δεύτερη προθεσμία χρόνου μετάθεσης για την εκτέλεση της προμήθειας του έργου της «Κατασκευής πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας» με αριθμό πρωτοκόλλου σύμβασης 20687/06.09.2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV013405588/14.09.2023), όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθ. Πρωτ.25907/11.12.2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV015962476/11.12.2024).

Ο λόγος που η ανωτέρω εταιρία αιτείται την χορήγηση δεύτερης μετάθεσης χρονοδιαγράμματος, είναι α) η παράλληλη πραγματοποίηση έργου ανάπλασης στην περιοχή παρέμβασης της σύμβασης, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία εγκατάστασης 10 διαβάσεων εκ

των προϋπολογισθέντων και β) η καθυστέρηση έγκρισης της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, την οποία αιτηθήκανε με α.π.20310/26.09.2024 και τους κοινοποιήθηκε στις 19.01.2025

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (σύμφωνα με την υπ' αριθ. 73/2023 απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας), συνέταξε το από 12.02.2025 πρακτικό και γνωμοδότησε α) θετικά για την αποδοχή του αιτήματος της Ένωσης Εταιρειών «**GLOBISMART Α.Ε - GLOBILED Μ.ΕΠΕ**» και β) για τη δεύτερη μετάθεση χρονοδιαγράμματος της υπ' αριθ. πρωτ.20687/06.09.2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV013405588/14.09.2023), όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθ. Πρωτ.25907/11.12.2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV015962476/11.12.2024) σύμβασης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι 05.09.2025.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο κι αφού λάβει υπόψη του:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Το άρθρο 132 και 206 του Ν. 4412/2016.
- 3) Το άρθρο 201 του Ν. 4412/2016 «Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης. Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου».
- 4) Την υπ' αριθ.73/2023 απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας περί Ορισμό επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.
- 5) Την υπ' αριθ. 20687/2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013405588/14.09.2023) αρχική σύμβαση προμήθειας που αφορά στην «**Δημιουργία και εξοπλισμός ψηφιακού κέντρου εμβυπτισμένης πραγματικότητας της Ναυμαχίας Ναυπάκτου**».
- 6) Την υπ' αριθ. πρωτ.25907/11.12.2024 πρώτη παράταση της αρχικής σύμβασης με ΑΔΑΜ 24SYMV015962476/11.12.2024.
- 7) Το υπ' αριθ. πρωτ.4772/29.01.2025 αίτημα της Ένωσης Εταιρειών «**GLOBISMART Α.Ε - GLOBILED Μ.ΕΠΕ**».
- 8) Το πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής για το έργο «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας»

καλείται **ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ**

1. Την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής για το έργο «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας»
2. Την αποδοχή του αιτήματος, για τη δεύτερη παράταση της υπ' αριθ.πρωτ.20687/2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013405588/14.09.2023) σύμβασης κατά έξι (6) μήνες.
3. Τη δεύτερη παράταση κατά έξι (6) μήνες, της υπ' αριθ. 20687/2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013405588/14.09.2023) σύμβασης προμήθειας για το έργο με τίτλο «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας», ήτοι μέχρι **05.09.2025**, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση και χωρίς ουδεμία περαιτέρω οικονομική απαίτηση από τον ανάδοχο.»

Στη συνέχεια ο κ. Παπαβασιλείου, πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης.

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε σε ψηφοφορία την εισήγηση του Παπαβασιλείου,

την οποία ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Σιαμαντάς Γεώργιος, Γούλας Γεώργιος, Γουρζής Σπυρίδων, Καλαβριζιώτης Ανδρέας, Κωνσταντόπουλος Ανδρέας, Κοτσανάς Ανδρέας ψήφισαν ΚΑΤΑ της εισήγησης του θέματος.

Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής για το έργο «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας»
2. Την αποδοχή του αιτήματος, για τη δεύτερη παράταση της υπ' αριθ. πρωτ.20687/2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013405588/14.09.2023) σύμβασης κατά έξι (6) μήνες.
3. Τη δεύτερη παράταση κατά έξι (6) μήνες, της υπ' αριθ. 20687/2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013405588/14.09.2023) σύμβασης προμήθειας για το έργο με τίτλο «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας», ήτοι μέχρι **05.09.2025**, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση και χωρίς ουδεμία περαιτέρω οικονομική απαίτηση από τον ανάδοχο.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 27 / 2025.**

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος  
Υπογραφή

Ο Γραμματέας  
Υπογραφή

Τα μέλη  
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ναύπακτος 20-02-2025

Η Προϊστάμενη του τμήματος  
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
Πρακτικογράφος Δ.Σ.

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά