

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της 6<sup>ης</sup>  
Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου  
Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2024**

**Αριθμός Απόφασης 52 / 2024**

**ΠΕΡΙ:** 3η Παράταση προθεσμίας περαιώσεως του Έργου: «ΟΔΟΠΟΪΑ ΑΝΑ-ΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ»

Στη Ναύπακτο σήμερα 21-02-2024, ημέρα Τετάρτη, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:3983/16-02-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 16-02-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023(ΦΕΚ Α/163/06-10-2023).

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη	
2. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου	
3. Σταυρόπουλος Άγγελος του Αθανασίου	
4. Ρισβά-Πατακοπούλου Μαρίνα του Ανδρέα	
5. Σμπούκη-Πελέκη Αγγελική του Ιωάννη	
6. Ζορμπάς Κων/νος του Αποστόλου	
7. Παπαβασιλείου Σωκράτης του Ιωάννη	
8. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα	
9. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης του Πολυκάρπου	
10. Ραυτόπουλος Νικόλαος του Αποστόλου	
11. Δελημάρης Γρηγόριος του Χρήστου	
12. Καραδήμας Χαράλαμπος του Ιωάννη	
13. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη	
14. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνα	
15. Γουρζής Σπυρίδων του Ξενοφώντος	
16. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου	
17. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας του Χρήστου	
18. Κεχαγιάς Παναγιώτης του Κωνσταντίνου	
19. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη	

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

1. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου	
2. Σιμάκης Γεώργιος του Αναστασίου	
3. Μουχτούρης Ηρακλής του Παναγιώτη	
4. Χρυσανθόπουλος Λάμπρος του Ιωάννη	
5. Ασημακόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου	

## 6. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γκίζας ο οποίος κλήθηκε νόμιμα. Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά η προϊστάμενη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση απών ήταν ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Ναυπάκτου κ. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Άγγελος Σταυρόπουλος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 19 Δημοτικών Συμβούλων από το σύνολο των 25 και ανέγνωσε το 2<sup>ο</sup> θέμα ημερησίας διάταξης «3η Παράταση προθεσμίας περαιώσεως του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΙΟΥ»

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παπαϊωαννίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την υπ'αρ.πρ.28572/12-02-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** 3<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας περαιώσεως του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΙΟΥ».

**ΣΧΕΤ:** 1) Η υπ' **Αρ. Πρωτ.: 28572/29-12 -2023 Αίτηση** του κ. Μπαρτσώτα Η. Δημητρίου.

2) Η υπ' **Αριθμός Απόφασης 370/2023 Δημοτικού Συμβουλίου** Δήμου Ναυπακτίας (ΑΔΑ: 6Τ0ΨΩΚΓ-2Η9).

3) Το υπ' **Αρ. Πρωτ.: 22220/15-11-2023 Έγγραφο** του Τμήματος Μελετών & Τεχνικών Έργων.

4) Η υπ' **Αρ. Πρωτ.: 22220/26-09-2023 Αίτηση** του κ. Μπαρτσώτα Η. Δημητρίου.

5) Η υπ' **Αριθμός Απόφασης 185/2023 Δημοτικού Συμβουλίου** Δήμου Ναυπακτίας (ΑΔΑ: ΨΣΥΘΩΚΓ-ΙΡΧ).

6) Το υπ' **Αρ. Πρωτ.: 7636/28-04-2023 Έγγραφο** του Τμήματος Μελετών & Τεχνικών Έργων.

7) Η υπ' **Αρ. Πρωτ.: 7636/29-03-2023 Αίτηση** του κ. Μπαρτσώτα Η. Δημητρίου.

Έχοντας υπόψη μας:

1. Τις διατάξεις του **Άρθρου 147 του Ν. 4412/16** (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) περί: «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
2. Το **Άρθρο 72 του Ν. 3852/10** (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) περί: «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης*» και τα Άρθρα 3 και 20 του **Π.Δ. 171/87** (ΦΕΚ 84/Α'/02-06-1987) περί: «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Το **Άρθρο 9 του Ν. 5056/2023** (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023) περί: «*Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσε-*

ων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

4. Την υπ' **Αρ. Πρωτ.: 7636/29-03-2023 Αίτηση** παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου του Αναδόχου (7<sup>ο</sup> σχετικό) έως τις 29/10/2023, στην οποία αναφέρει τους λόγους της καθυστέρησης των εργασιών (μαζί με το προτεινόμενο Χρονοδιάγραμμα του Έργου συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση).
5. Το υπ' **Αρ. Πρωτ.: 7636/28-04-2023 Έγγραφο** του Τμήματος Μελετών & Τεχνικών Έργων προς το Δημοτικό Συμβούλιο (6<sup>ο</sup> σχετικό) με το οποίο εισηγήθηκε την παραπάνω παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.
6. Την υπ' **Αριθμός Απόφασης 185/2023 Δημοτικού Συμβουλίου** Δήμου Ναυπακτίας (5<sup>ο</sup> σχετικό – 1<sup>ο</sup> συνημμένο), με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαιώσεως του Έργου: «ΟΔΟΠΟΪΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» έως και 29/10/2023 προκειμένου να εκτελεστούν οι εναπομένουσες εργασίες.
7. Την υπ' **Αρ. Πρωτ.: 22220/26-09-2023 Αίτηση** παράτασης εκ νέου (2<sup>η</sup> παράταση) της προθεσμίας περαιώσεως του έργου του Αναδόχου (4<sup>ο</sup> σχετικό) έως τις 29/01/2024, στην οποία αναφέρει τους λόγους της καθυστέρησης των εργασιών (μαζί με το προτεινόμενο Χρονοδιάγραμμα του Έργου).
8. Το υπ' **Αρ. Πρωτ.: 22220/15-11-2023 Έγγραφο** του Τμήματος Μελετών & Τεχνικών Έργων προς το Δημοτικό Συμβούλιο με το οποίο εισηγήθηκε την παραπάνω παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου (3<sup>ο</sup> σχετικό).
9. Την υπ' **Αριθμός Απόφασης 370/2023 Δημοτικού Συμβουλίου** Δήμου Ναυπακτίας (2<sup>ο</sup> σχετικό – 2<sup>ο</sup> συνημμένο), με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαιώσεως του Έργου: «ΟΔΟΠΟΪΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» έως και 29/01/2024 προκειμένου να εκτελεστούν οι εναπομένουσες εργασίες.
10. Την υπ' **Αρ. Πρωτ.: 28572/29-12-2023 Αίτηση** παράτασης εκ νέου (3<sup>η</sup> παράταση) της προθεσμίας περαιώσεως του έργου του Αναδόχου (1<sup>ο</sup> σχετικό – 3<sup>ο</sup> συνημμένο) έως τις 29/07/2024, στην οποία αναφέρει τους λόγους της καθυστέρησης των εργασιών (μαζί με το προτεινόμενο Χρονοδιάγραμμα του Έργου).

#### **ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε :**

την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του Έργου: «**ΟΔΟΠΟΪΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ**» έως και 29/04/2024 προκειμένου να εκτελεστούν οι εναπομένουσες εργασίες, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο και κατόπιν των προαναφερομένων, παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες σχετικά με την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του εν λόγω Έργου.

Στη συνέχεια ο κ. Παπαϊωαννίδης, πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης.

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε σε ψηφοφορία την εισήγηση του κ. Παπαϊωαννίδη , την οποία ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του Έργου: «ΟΔΟΠΟΪΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» έως και **29/04/2024** προκειμένου να εκτελεστούν οι εναπομένουσες εργασίες, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 52 / 2024.**

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος  
Υπογραφή

Ο Γραμματέας  
Υπογραφή

Τα μέλη  
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ναύπακτος 22-02-2024

Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ  
Πρακτικογράφος Δ.Σ.

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά