

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 07^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2026**

Αριθμός Απόφασης 66 / 2026

ΠΕΡΙ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48^{ης}», χρηματοδοτούμενο πλέον από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, με MIS στο ΠΣ ΕΠΑ 5189700, της αναδόχου εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε..

Στη Ναύπακτο σήμερα την Τρίτη 17-02-2026 και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:3228/13-02-2026 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 13-02-2026 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α'163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος (Πρόεδρος)
2. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
3. Κούκουνας Αθανάσιος
4. Τσουκαλάς Κων/νος
5. Σιμάκης Γεώργιος
6. Γούλας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
7. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά, Προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48^{ης}», χρηματοδοτούμενο πλέον από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, με MIS στο ΠΣ ΕΠΑ 5189700, της αναδόχου εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.. » και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ'αρ.πρ.:850/09-02-2026 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης», χρηματοδοτούμενο πλέον από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, με MIS στο ΠΣ ΕΠΑ 5189700, της αναδόχου εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε..

- ΣΧΕΤ.: 1. Την από 15-01-2026 αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε. για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης» (με αριθμ. πρωτ. 850/15-01-2026 στον Δήμο Ναυπακτίας).
2. Την από 26-01-2026 αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε. περί υποβολής αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος για την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης» (με αριθμ. πρωτ. 1530/26-01-2026 στον Δήμο Ναυπακτίας).

Έχοντας υπόψη μας :

- τις διατάξεις της παρ. 2.β) του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Τεύχος Α'/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα μετά και το Ν.5056/2023 (Φ.Ε.Κ. 163/Τεύχος Α'/06-10-2023),
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α' /08-08-2016),
- την υπ' αριθμόν 287/10-01-2022 εργολαβική σύμβαση κατασκευής της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης» ποσού 743.500,23 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
- την υπ' αριθμόν 26957/06-12-2023 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Ναυπακτίας και της αναδόχου εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε., ποσού 111.450,22 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
- το άρθρο 12 : ΜΕΡΟΣ Ι – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και το άρθρο 5 : ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης»,
- την υπ' αριθμόν 527/04-11-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης» έως και της 30-01-2026,
- την υπ' αριθμόν 27404/18-11-2025 απόφαση 3ης διακοπής εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης»,
- την υπ' αριθμόν 765/14-01-2026 απόφαση άρσης 3ης διακοπής εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης»,
- το συνοπτικό δελτίο της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης»,
- την από 15-01-2026 αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε. για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης» (με αριθμ. πρωτ. 850/15-01-2026 στον Δήμο Ναυπακτίας), με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της πράξης / του έργου μέχρι της 03-04-2026, εξαιτίας της 3ης διακοπής εργασιών και ότι διανύουμε ήδη την χειμερινή περίοδο,
- την από 26-01-2026 αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε. περί υποβολής αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος

για την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης» (με αριθμ. πρωτ. 1530/26-01-2026 στον Δήμο Ναυπακτίας).

σας διαβιβάζουμε την παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε. περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης» και παρακαλούμε την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας για την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης», λόγω της 3ης διακοπής εργασιών και ότι διανύουμε ήδη την χειμερινή περίοδο, μέχρι της 03-04-2026, με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης».

Ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Γούλας ψήφισε ΚΑΤΑ της παράτασης.

Ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας απείχε από την ψηφοφορία με τη δήλωση «παρών» (άρθρο 6 του ν.5056/23, Αριθμός Εγκυκλίου:98 Α.Π.:8182/26.01.2024 & Αριθμός Εγκυκλίου: 375 Α.Π.:39167/02-06-2022).

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης», λόγω της 3ης διακοπής εργασιών και ότι διανύουμε ήδη την χειμερινή περίοδο, μέχρι της 03-04-2026, με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 66 / 2026.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 18-02-2026

Η Προϊσταμένη του τμήματος ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά