

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 11^{ης}
Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2026**

Αριθμός Απόφασης 51 / 2026

ΠΕΡΙ: Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας για το έργο «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας» και εξέταση αιτήματος για την τροφοδότηση των διαβάσεων από υφιστάμενες κολώνες φωτισμού ή κοντινά πύλλαρ.

Στη Ναύπακτο σήμερα 30-03-2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:35 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία, επί της οδού Αρβανίτη (Νοτιοδυτική αίθουσα), ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:6510/26-03-2026 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 26-03-2026 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023(ΦΕΚ Α/163/06-10-2023).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη	
2. Παπαβασιλείου Σωκράτης του Ιωάννη	
3. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου	
4. Σταυρόπουλος Άγγελος του Αθανασίου	
5. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης του Πολυκάρπου	
6. Σιμάκης Γεώργιος του Αναστασίου	
7. Ζορμπάς Κων/νος του Αποστόλου	
8. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα	
9. Ραυτόπουλος Νικόλαος του Αποστόλου	
10. Μουχτούρης Ηρακλής του Παναγιώτη	Προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 7 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης
11. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου	
12. Καραδήμας Χαράλαμπος του Ιωάννη	
13. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 22 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης
14. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνα	
15. Ασημακόπουλος Γεώργιος του Κων/νου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 20 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης
16. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 20 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης

17. Γουρζής Σπυρίδων του Ξενοφώντος	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 20 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης
18. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας του Χρήστου	
19. Ρισβά-Πατακοπούλου Μαρίνα του Ανδρέα	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 21 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης
20. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 20 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης
21. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη	Προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 3 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Σμπούκη-Πελέκη Αγγελική του Ιωάννη	
2. Δελημάρης Γρηγόριος του Χρήστου	
3. Κεχαγιάς Παναγιώτης του Κων/νου	
4. Χρυσανθόπουλος Λάμπρος του Ιωάννη	

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γκίζας ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά, Προϊστάμενη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση απών ήταν ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Ναυπάκτου κ. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Άγγελος Σταυρόπουλος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 19 Δημοτικών Συμβούλων από το σύνολο των 25 και ανέγνωσε το 13^ο θέμα ημερησίας διάταξης, στο οποίο συμμετείχαν 21 δημοτικοί σύμβουλοι «Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας για το έργο «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας» και εξέταση αιτήματος για την τροφοδότηση των διαβάσεων από υφιστάμενες κολώνες φωτισμού ή κοντινά πύλλαρ».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κούκουνα Αθανάσιο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την από 5/3/2026 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας για το έργο «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας» και εξέταση αιτήματος για την τροφοδότηση των διαβάσεων από υφιστάμενες κολώνες φωτισμού ή κοντινά πύλλαρ.

Σύμφωνα με την **παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010:** «Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νό-

μου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».

Με το υπ' αριθ. πρωτ.344/12.01.2026 αίτημα της Ένωσης Εταιρειών «GLOBISMART A.E. – GLOBILED M.ΕΠΕ» ζητείται η τροφοδότηση των διαβάσεων από υφιστάμενες κολώνες φωτισμού ή κοντινά πύλλαρ, προκειμένου να ενισχυθεί η φόρτιση των μπαταριών και να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη και πλήρης λειτουργία των διαβάσεων σε 24ωρη βάση. Με το υπ' αριθ. πρωτ.1649/28.01.2026 αίτημα της ίδιας Ένωσης Εταιρειών ζητείται η μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης έως τις 30.04.2026, λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών για την υλοποίηση των εργασιών διαγράμμισης, γεγονός που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Όπως αναφέρεται στο αίτημα του αναδόχου και στο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, το Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας», στο πλαίσιο του οποίου χρηματοδοτείται το έργο, έχει παραταθεί έως τις 30.04.2026 με την υπ' αριθ. 66239/17.12.2025 τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθ. 73/2023 απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας, συνέταξε το από 30.01.2026 πρακτικό της, με το οποίο γνωμοδοτεί:

α) θετικά για την αποδοχή του υπ' αριθ. πρωτ.1649/28.01.2026 αιτήματος της Ένωσης Εταιρειών «GLOBISMART A.E. – GLOBILED M.ΕΠΕ» και τη μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών έως τις 30.04.2026,

β) αρνητικά ως προς την αποδοχή του υπ' αριθ. πρωτ.344/12.01.2026 αιτήματος για την τροφοδότηση των διαβάσεων από υφιστάμενες κολώνες φωτισμού ή κοντινά πύλλαρ, διότι:

- οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποκλίνουν ουσιαστικά από τον αρχικό σχεδιασμό της μελέτης,
- η εγκεκριμένη μελέτη προβλέπει τη λειτουργία των διαβάσεων αποκλειστικά μέσω αποθηκευμένης ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από τα ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά πάνελ,
- η σύμβαση και η εγκεκριμένη μελέτη αποτελούν δεσμευτικά στοιχεία για τον ανάδοχο,
- τυχόν τροποποίηση των προδιαγραφών χωρίς αντίστοιχη τροποποίηση της μελέτης θα συνιστούσε παραβίαση της σύμβασης,
- η εγκριτέα τροποποίηση απαιτεί τη δημοσίευση νέας ή τροποποιημένης διακήρυξης, εφόσον μεταβάλλονται ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Η ανεξέλεγκτη αποδοχή τροποποιήσεων θα έθετε σε κίνδυνο την εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 132 και 206 του Ν. 4412/2016.
3. Το άρθρο 201 του Ν. 4412/2016 περί προηγούμενης γνώμης για την τροποποίηση σύμβασης.
4. Την υπ' αριθ. 73/2023 απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας περί ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.
5. Την αρχική σύμβαση προμήθειας που αφορά το έργο «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας».
6. Την παράταση της σύμβασης προμήθειας έως 05.03.2025.
7. Την παράταση της σύμβασης προμήθειας έως 05.09.2025.
8. Την παράταση της σύμβασης προμήθειας έως 31.01.2026, όπως αποφασίστηκε με την υπ' αριθ. 415/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΩ75ΩΚΓ-ΧΝΧ).

9. Τα υπ' αριθ. πρωτ.344/12.01.2026 και 1649/28.01.2026 αιτήματα της Ένωσης Εταιρειών «GLOBISMART Α.Ε. – GLOBILED Μ.ΕΠΕ».
10. Το από 30.01.2026 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Καλείται να αποφασίσει:

1. Την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας».
2. Την απόρριψη του υπ' αριθ. πρωτ.344/12.01.2026 αιτήματος για την τροφοδότηση των διαβάσεων από υφιστάμενες κολώνες φωτισμού ή κοντινά πύλλαρ.
3. Την αποδοχή του υπ' αριθ. πρωτ.1649/28.01.2026 αιτήματος για τη μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης έως τις 30.04.2026, δεδομένου ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ακατάλληλες καιρικές συνθήκες και δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης.

Στη συνέχεια ο κ. Κούκουνας Αθανάσιος, πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης.

Επί του θέματος τοποθετήθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας και κ. Κοτσανάς Ανδρέας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γούλας Γεώργιος, Κωνσταντόπουλος Ανδρέας, Ρισβά-Πατακοπούλου Μαρίνα, Κοτσανάς Ανδρέας, Καλαβριζιώτης Ανδρέας, Γουρζής Σπυρίδων ψήφισαν ΚΑΤΑ της εισήγησης.

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε σε ψηφοφορία την εισήγηση του κ. Κούκουνα Αθανάσιο, την οποία ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας».
2. Την απόρριψη του υπ' αριθ. πρωτ.344/12.01.2026 αιτήματος για την τροφοδότηση των διαβάσεων από υφιστάμενες κολώνες φωτισμού ή κοντινά πύλλαρ.
3. Την αποδοχή του υπ' αριθ. πρωτ.1649/28.01.2026 αιτήματος για τη μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης έως τις 30.04.2026, δεδομένου ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ακατάλληλες καιρικές συνθήκες και δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 51 / 2026.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Ο Γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 31-03-2026

Η Προϊστάμενη του τμήματος
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Πρακτικογράφος Δ.Σ.

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά