

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 17^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2025**

Αριθμός Απόφασης 187 / 2025

ΠΕΡΙ: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»

Στη Ναύπακτο σήμερα την 08-04-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:10240/04-04-2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 04-04-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α'163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ.εγκ.303/30971/02.04.2024.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος (Πρόεδρος)
2. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
3. Κούκουνας Αθανάσιος
4. Τσουκαλάς Κων/νος
5. Παπαβασιλείου Σωκράτης
6. Γούλας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
7. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά, προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης της προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»» και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την από 7161/31-03-2025 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ.7161/24-02-2025 αίτημα του αναδόχου της μελέτης.

Έχοντας υπόψη μας :

1. Τις διατάξεις των άρθρων **72** και **74Α** του **Ν.3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010) όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 (Φ.Ε.Κ. 12/Α'/19-01-2023) και το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Φ.Ε.Κ. 163/Α'/06-10-2023) και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου **184** του **Ν.4412/2010** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 91 του Ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/Α'/09-01-2021) και ισχύουν σήμερα.
3. Την υπ' αριθ. **9071/25-04-2024** (ΑΔΑ: 9Ζ60ΩΚΓ-ΠΑΟ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014668469 2024-04-25) σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», ποσού 200.448,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
4. Το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του αναδόχου της μελέτης, σύμφωνα με το οποίο κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν μετρήσεις από τα όργανα που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή της μελέτης τουλάχιστον στο διάστημα των επόμενων δύο μηνών, δεδομένου ότι η υγρή περίοδος με υψηλή στάθμη υδάτων είναι σε εξέλιξη και τα αποτελέσματα των μετρήσεων έχουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση των προτάσεων αποκατάστασης ή/και περιορισμού του υπό μελέτη φαινομένου.

σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό αίτημα του αναδόχου και

Παρακαλούμε

για την λήψη απόφασης περί έγκρισής της παράτασης κατά δύο (2) μήνες της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του καθαρού αντικειμένου της μελέτης με τίτλο με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», έως τις 25-05-2025, και του συνολικού συμβατικού αντικειμένου έως τις 25-09-2025, καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται απαραίτητη για την αξιολόγηση των υπό συλλογή στοιχείων και την τεχνικώς άρτια ολοκλήρωσή της μελέτης.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση κατά δύο (2) μήνες της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του καθαρού αντικειμένου της μελέτης με τίτλο με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», έως τις 25-05-2025, και του συνολικού συμβατικού αντικειμένου έως τις 25-09-2025, καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται απαραίτητη για την αξιολόγηση των υπό συλλογή στοιχείων και την τεχνικώς άρτια ολοκλήρωσή της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 187 / 2025.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 09-04-2025

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά