

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 17^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024**

Αριθμός Απόφασης 123 / 2024

ΠΕΡΙ: Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου Δ.Κ. Ναυπάκτου».

Στη Ναύπακτο σήμερα την 09-04-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:7493/05-04-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 05-04-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α/163/06-10-2023).

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος
2. Παπαβασιλείου Σωκράτης
3. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
4. Κούκουνας Αθανάσιος
5. Τσουκαλάς Κων/νος
6. Γούλας Γεώργιος
7. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά προϊσταμένη του ΤΥΠΟ η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου Δ.Κ. Ναυπάκτου» και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ' αρ.πρ.7087/05-04-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου Δ.Κ. Ναυπάκτου».

Έχοντας υπόψη μας:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΚΔΕ) (ΦΕΚ 116 Α').

2. Τις διατάξεις του Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) , όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 5056/2023 (Α'63).
3. Την υπ'αρ. 7087/01-04-2024 αίτηση του αναδόχου παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως και την 01/07/2024 προκειμένου να εκτελεστούν οι εναπομείνουσες εργασίες οι οποίες δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμα, καθώς υπήρξε : α) λόγω διακοπής εργασιών τους μήνες Δεκέμβριο 2023 έως Ιανουάριο 2024 λόγω μη πληρωμής 1ου λογαριασμού για την οποία εκδόθηκε η υπ'αρ. 69/08-12-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και η υπ'αρ. 4/09-02-2024 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών περί άρσης της διακοπής εργασιών. β) λόγω δυσμενών συνθηκών της περιοχής που είναι να εκτελεστεί το έργο , την περίοδο Φεβρουάριο 2024 έως Μάρτιο 2024.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου Δ.Κ. Ναυπάκτου» έως και την 01/07/2024 προκειμένου να εκτελεστούν οι εναπομείνουσες εργασίες οι οποίες δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμα, καθώς υπήρξε : α) λόγω διακοπής εργασιών τους μήνες Δεκέμβριο 2023 έως Ιανουάριο 2024 λόγω μη πληρωμής 1ου λογαριασμού για την οποία εκδόθηκε η υπ'αρ. 69/08-12-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και η υπ'αρ. 4/09-02-2024 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών περί άρσης της διακοπής εργασιών. β) λόγω δυσμενών συνθηκών της περιοχής που είναι να εκτελεστεί το έργο, την περίοδο Φεβρουάριο 2024 έως Μάρτιο 2024, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Κατόπιν των προαναφερομένων, παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες σχετικά με την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου Δ.Κ. Ναυπάκτου» έως την 01/07/2024 με αναθεώρηση.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου Δ.Κ. Ναυπάκτου» **έως και την 01/07/2024** προκειμένου να εκτελεστούν οι εναπομείνουσες εργασίες οι οποίες δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμα καθώς υπήρξε :

α) διακοπή εργασιών τους μήνες Δεκέμβριο 2023 έως Ιανουάριο 2024 λόγω μη πληρωμής 1ου λογαριασμού για την οποία εκδόθηκε η υπ'αρ.69/08-12-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και η υπ'αρ.04/09-02-2024 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών περί άρσης της διακοπής εργασιών και

β) λόγω δυσμενών συνθηκών της περιοχής που είναι να εκτελεστεί το έργο, την περίοδο Φεβρουάριο 2024 έως Μάρτιο 2024, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 123 / 2024.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 10-04-2024
Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά