

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 19^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024**

Αριθμός Απόφασης 148 / 2024

ΠΕΡΙ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης της πράξης/ του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας», στο Πρόγραμμα «Αιτωλικής Ανάπτυξης και Ελλάδας 2014-2020»-Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλίας Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)- LEADER » Π.Α.Α. 2014-2020 (ΚΩΔ.Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011465843) της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΓΑΙΟΣΤΑΤ Ε.Ε.

Στη Ναύπακτο σήμερα την 23-04-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:8598/19-04-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 19-04-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α/163/06-10-2023).

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Παπαβασιλείου Σωκράτης
2. Κούκουνας Αθανάσιος
3. Τσουκαλάς Κων/νος
4. Γούλας Γεώργιος
5. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος
2. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά προϊσταμένη του ΤΥΠΟ η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 5 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης της πράξης/ του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας», στο Πρόγραμμα «Αιτωλικής Ανάπτυξης και Ελλάδας 2014-2020»-Μέτρο 19«Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλίας Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)- LEADER » Π.Α.Α. 2014-2020 (ΚΩΔ.Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011465843) της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΓΑΙΟΣΤΑΤ Ε.Ε.» και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την

υπ'αρ.πρ.8278/16-04-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης της πράξης / του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας», στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» - Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» Π.Α.Α. 2014-2020 (ΚΩΔ.Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011465843) της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΓΑΙΟΣΤΑΤ Ε.Ε..

ΣΧΕΤ.: 1. Την από 21-02-2024 αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΓΑΙΟΣΤΑΤ Ε.Ε. για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας» (με αριθμ. πρωτ. 4390/22-02-2024 στον Δήμο Ναυπακτίας).

2. Το υπ' αριθμόν 1789/10-04-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί «Προέγκρισης 4ης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (προέγκριση 4ης παράτασης) της πράξης «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας», Δήμου Ναυπακτίας, στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – Leader» ΠΑΑ 2014-2020 κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011465843» (με αριθμ. πρωτ. 8046/12-04-2024 στον Δήμο Ναυπακτίας).

Έχοντας υπόψην μας :

- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α' /08-08-2016),

- την υπ' αριθμόν 4257/09-03-2021 εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας» ποσού 175.523,57 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),

- το άρθρο 12 : ΜΕΡΟΣ Ι – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και το άρθρο 5 : ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης της πράξης / του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας»,

- τις διατάξεις της παρ. 2.β) του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Τεύχος Α'/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα μετά και το Ν.5056/2023 (Φ.Ε.Κ. 163/Τεύχος Α'/06-10-2023),

- το συνοπτικό δελτίο της πράξης / του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας»,

- την από 21-02-2024 αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΓΑΙΟΣΤΑΤ Ε.Ε. για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας» (με αριθμ.πρωτ.4390/22-02-2024 στον Δήμο Ναυπακτίας), με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για διάστημα δέκα (10) μήνες, μέχρι και της 31-12-2024, εξαιτίας της μη ύπαρξης Δασολόγου Επιβλέποντος Μηχανικού του Δήμου από 24-05-2022 καθιστώντας αδύνατη την εκτέλεση οποιονδήποτε εργασιών αλλά και πιστοποιήσεων για την ομαλή συνέχιση – πορεία του εν λόγω έργου. Άλλωστε γι' αυτό είχε υποβάλει και την από 02-06-2023 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών (με αριθμ.πρωτ.13636/02-06-2023 στον Δήμο Ναυπακτίας), στον Δήμο Ναυπακτίας με την οποία αιτήθηκε την

διακοπή των εργασιών μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης εκ νέου του Δασολόγου Επιβλέποντος Μηχανικού του Δήμου Ναυπακτίας και εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 16680/11-07-2023 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας περί διακοπής εργασιών,

- την με αριθμ.πρωτ.16680/11-07-2023 απόφαση διακοπής εργασιών του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας»,

- το υπ' αριθμόν 1789/10-04-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί «Προέγκρισης 4ης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (προέγκριση 4ης παράτασης) της πράξης «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας», Δήμου Ναυπακτίας, στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – Leader» ΠΑΑ 2014-2020 κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011465843»»,

σας διαβιβάζουμε την παραπάνω αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας για την έγκρισή παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας», για τους παραπάνω λόγους κατά δέκα (10) μήνες μέχρι και της 31-12-2024, με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στη συνέχεια ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της δημοτικής επιτροπής κ. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας πρότεινε να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών με μπλοκάκι ή αν υπάρχει μόνιμος υπάλληλος από άλλο Δήμο.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας», στο Πρόγραμμα «Αιτωλικής Ανάπτυξης και Ελλάδας 2014-2020»-Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλίας Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)- LEADER » Π.Α.Α. 2014-2020 (ΚΩΔ.Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011465843) της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΓΑΙΟΣΤΑΤ Ε.Ε. για τους παραπάνω λόγους **κατά δέκα (10) μήνες μέχρι και της 31-12-2024**, με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 148 / 2024.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 24-04-2024

Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά