

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 27^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2025**

Αριθμός Απόφασης 294 / 2025

ΠΕΡΙ: Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου, «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ»

Στη Ναύπακτο σήμερα την 10-06-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.14806 /06-06-2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 06-06-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α'163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ.εγκ.303/30971/02.04.2024..

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος (Πρόεδρος)
2. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
3. Κούκουνας Αθανάσιος
4. Τσουκαλάς Κων/νος
5. Σιμάκης Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)
6. Γούλας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
7. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά, προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης « **Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου, «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ»** και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την από 13513/ 22-05-2025 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου, «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ»

- Σχετ** α) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΚΔΕ) (ΦΕΚ 116 Α').
- β) Τις διατάξεις του Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) , όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 5056/2023 (Α'63).
- γ) Η σύμβαση έργου με αρ.πρωτ.367/05-01-2023.
- δ) Η υπ.αρ.πρωτ.06/2025 απόφαση (ΑΔΑ 689ΧΩΚΓ-Υ7Ε) Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί ορισμού ομάδας επίβλεψης του έργου του θέματος όπως ισχύει.
- ε) Η αίτηση του αναδόχου με αρ.πρωτ.10532/14-04-2025 περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
- ζ) Το υπ'αρ. 10532/14-04-2025 αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Π.Δ.Ε. Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα για γνωμοδότηση σχετικά με την παράταση του έργου .
- η) Το με αρ.πρωτ.2288/20-05-2025 έγγραφο της Π.Δ.Ε. Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα με το οποίο διατυπώνεται Θετική Γνώμη για την έγκριση της 4^{ης} παράτασης του 1^{ου} Υποέργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» της Πράξης με κωδ.ΟΠΣ.6012171 το οποίο έλαβε αρ.πρωτ.13513/22-05-2025 στο Δήμο Ναυπακτίας.

Έχοντας υπόψη:

α) τα ανωτέρω σχετικά και ειδικότερα την (ε) σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου **“ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ε.Δ.Ε.”**,« ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ», με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για διάστημα πέντε (2) μήνες, μέχρι και την 05-07-2025,

β) Την διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ.13513/22-05-2025 της 4ης παράτασης της σύμβασης για δύο (2) μήνες (έως 05-07-2025) του 1ου Υποέργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» της ομώνυμης Πράξης με κωδ.ΟΠΣ.6012171

(γ) την (ζ) σχετική εισήγηση της Δ/νσης μας προς την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος στην οποία λαμβάνονται τα κάτωθι:

Κατά την εκτέλεση των εργασιών στην διασταύρωση των οδών Αθανασιάδη Νόβα & Εθν. Αντιστάσεως διαπιστώθηκε η αδυναμία συγχρονισμού τεσσάρων (4) εργοταξιακών φανών ταυτόχρονα όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Έτσι ξεκίνησε η διαδικασία νέας συγκοινωνιακής μελέτης βάσει των οδηγιών του Τμήματος Μεταφορών & Συγκοινωνιών του Δήμου Ναυπακτίας, ενώ στο εν λόγω διάστημα δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών λόγω της αυξημένης κυκλοφοριακής επικινδυνότητας στο συγκεκριμένο σημείο. Επιπλέον, κατά την εκτέλεση του έργου στην εν λόγω διασταύρωση αντιμετωπίζεται σειρά δυσκολιών από αστάθμητους παράγοντες , η δυσκολία προσέγγισης φορτηγού στον τόπο του έργου και η αδυναμία πλήρους περιστροφής του εκσκαφέα λόγω της εναλλάξ κατεύθυνσης κυκλοφορίας των οχημάτων. Επιπλέον, όπως προκύπτει και από τα ημερολόγια του έργου από τον μήνα Οκτώβριο έως τον μήνα Μάρτιο αρκετές ημέρες δεν κατάφερε να εργαστεί το συνεργείο λόγω βροχοπτώσεων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή του έργου έχει εισέλθει στο τελικό στάδιο ενώ διαπιστώνεται άρτια συνεργασία μεταξύ των

εμπλεκόμενων μερών (Ανάδοχος-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-ΔΕΥΑΝ-Τμήμα Μεταφορών & Συγκοινωνιών) και διάθεση επίλυσης όλων των γενόμενων προβλημάτων, καθίσταται επιβεβλημένη η χορήγηση της ανωτέρω παράτασης προθεσμίας για την ομαλή συνέχιση των εργασιών & την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε το (ε) σχετικό αίτημα σύμφωνα με το οποίο ο ανάδοχος αιτείται παράτασης εργασιών του έργου του θέματος και παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη σας για την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου (2) μήνες (έως 05/07/2025), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Γούλας και κ. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας απείχαν από την ψηφοφορία με τη δήλωση «παρών» (άρθρο 6 του ν.5056/23, Αριθμός Εγκυκλίου:98 Α.Π.:8182/26.01.2024 & Αριθμός Εγκυκλίου: 375 Α.Π.:39167/02-06-2022).

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου, «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» κατά (2) μήνες (έως 05/07/2025), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 294 / 2025.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 11-06-2025
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά