

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 34^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024

Αριθμός Απόφασης 270 / 2024

ΠΕΡΙ: Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου Δ.Κ. Ναυπάκτου».

Στη Ναύπακτο σήμερα την 16-07-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:14956/12-07-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 12-07-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α'163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Παπαβασιλείου Σωκράτης
2. Τσουκαλάς Κων/νος
3. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
4. Κούκουνας Αθανάσιος
5. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας
6. Γούλας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά προϊσταμένη του ΤΥΠΟ η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου Δ.Κ. Ναυπάκτου» και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ'αριθμ.14074/04-07-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου Δ.Κ. Ναυπάκτου».

Έχοντας υπόψη μας:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΚΔΕ) (ΦΕΚ 116 Α').

2. Τις διατάξεις του Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) , όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 5056/2023 (Α΄63).
3. Την υπ'αρ. 14074/01-07-2024 αίτηση του αναδόχου, παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως και την 01/10/2024, προκειμένου να εκτελεστούν οι εναπομείνουσες εργασίες οι οποίες δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμα. Στην αίτηση μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι οι καθυστερήσεις προκλήθηκαν χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς στην περιοχή ταυτόχρονα εκτελούνταν προγραμματισμένες εργασίες υπογειοποίησης καλωδίων από την ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίες έπρεπε να προηγηθούν ώστε να μην προκληθούν βλάβες στο έργο ασφαλιτόστρωσης .

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου Δ.Κ. Ναυπάκτου» έως και την 01/10/2024 προκειμένου να εκτελεστούν οι εναπομείνουσες εργασίες οι οποίες δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμα, καθώς οι καθυστερήσεις προκλήθηκαν χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς στην περιοχή ταυτόχρονα εκτελούνταν προγραμματισμένες εργασίες υπογειοποίησης καλωδίων από την ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίες έπρεπε να προηγηθούν ώστε να μην προκληθούν βλάβες στο έργο ασφαλιτόστρωσης, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Κατόπιν των προαναφερομένων , παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες σχετικά με την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου Δ.Κ. Ναυπάκτου» έως την 01/10/2024 με αναθεώρηση.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου Δ.Κ. Ναυπάκτου» έως την 01/10/2024 με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 270 / 2024.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 17-07-2024
Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά