

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 38^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2025**

Αριθμός Απόφασης 385 / 2025

ΠΕΡΙ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης της πράξης / του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας», στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» - Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» Π.Α.Α. 2014-2020 (ΚΩΔ.Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011465843) της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΓΑΙΟΣΤΑΤ Ε.Ε. έως 31-08-2025.

Στη Ναύπακτο σήμερα την 05-08-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.19382/01-08-2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 01-08-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α'163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ.εγκ.303/30971/02.04.2024.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
2. Τσουκαλάς Κων/νος
3. Κούκουνας Αθανάσιος
4. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος (Πρόεδρος)
2. Γούλας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
3. Σιμάκης Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά, προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος κ. Τσουκαλάς Κων/νος (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024 διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 4 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης της πράξης / του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας», στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» - Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» Π.Α.Α. 2014-2020 (ΚΩΔ.Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011465843) της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΓΑΙΟΣΤΑΤ Ε.Ε. έως

31-08-2025» και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ'αρ.πρ.18660/25-07-2025 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης της πράξης / του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας», στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» - Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» Π.Α.Α. 2014-2020 (ΚΩΔ.Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011465843) της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΓΑΙΟΣΤΑΤ Ε.Ε. έως 31-08-2025.

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμόν 15057/11-06-2025 αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΓΑΙΟΣΤΑΤ Ε.Ε. για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας».

Έχοντας υπόψιν μας :

- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α' /08-08-2016),
- την υπ' αριθμόν 4257/09-03-2021 εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας» ποσού 175.523,57 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
- το άρθρο 12 : ΜΕΡΟΣ Ι – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και το άρθρο 5 : ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης της πράξης / του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας»,
- το συνοπτικό δελτίο της πράξης / του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας»,
- την υπ' αριθμόν 15057/11-06-2025 αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΓΑΙΟΣΤΑΤ Ε.Ε. για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας», με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για διάστημα δύο (2) μήνες, μέχρι και της 31-08-2025, παράταση που την αιτείται γιατί η άρση της διακοπής εργασιών του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας» λόγω ύπαρξης πλέον επιβλέποντος Δασολόγου Μηχανικού έγινε την 01-04-2025 (με την παραπάνω υπ' αριθμόν 9945/01-04-2025 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας),
- το υπ' αριθμόν 3331/17-07-2025 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί «Προέγκρισης 6^{ης} τροποποίησης νομικής δέσμευσης (προέγκριση 6^{ης} παράτασης) της πράξης «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας», στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» - Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» Π.Α.Α. 2014-2020 (ΚΩΔ.Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011465843),
- το υπ' αριθμόν 276965/2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Αιτωλ/νίας περί «Προέγκριση για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και

καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας», ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)»,

σας διαβιβάζουμε την παραπάνω αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρείας **ΓΑΙΟΣΤΑΤ Ε.Ε.** και παρακαλούμε από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας για την λήψη απόφασης περί έγκρισής παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας»**, για τους παραπάνω λόγους **κατά δύο (2) μήνες, μέχρι και της 31-08-2025**, με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας»**, στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» - Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» Π.Α.Α. 2014-2020 (ΚΩΔ.Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011465843) για τους παραπάνω λόγους **κατά δύο (2) μήνες, μέχρι και της 31-08-2025**, της αναδόχου τεχνικής εταιρείας **ΓΑΙΟΣΤΑΤ Ε.Ε.** με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 385 / 2025.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 06-08-2025
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά