

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 39<sup>ης</sup>  
Τακτικής συνεδρίασης της  
Δημοτικής Επιτροπής  
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024**

**Αριθμός Απόφασης 301 / 2024**

**ΠΕΡΙ:** «Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: “Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας”».

Στη Ναύπακτο σήμερα την 06-08-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την υπ’ αρ.πρωτ.:16783/02-08-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 02-08-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α’163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ.εγκ.303/30971/02.04.2024.

**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

1. Γούλας Γεώργιος ( Αντιπρόεδρος)
2. Παπαβασιλείου Σωκράτης
3. Τσουκαλάς Κων/νος
4. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
5. Ραυτόπουλος Νικόλαος (αναπληρωματικό μέλος)
6. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

**ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

1. Γκίζας Βασίλειος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά προϊσταμένη του ΤΥΠΟ η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 3<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης «Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: “Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας”» και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ’αρ.πρ.16438/30-07-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** «Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: “Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας”».

**ΣΧΕΤ:** 1) Η υπ’ Αριθμ.Πρωτ.:26161/18-12-2023 με ΑΡΙΘΜ. 73/2023 Απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

2) Το υπ' Αριθμ.Πρωτ.:20687/06-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013405588 2023-09-14) Συμφωνητικό προμήθειας μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και της Ένωσης Εταιρειών «GLOBISMART A.E. – GLOBILED M. ΕΠΕ».

3) Το υπ' Αρ.Πρωτ.:12387/06-06-2024 Αίτημα της Ένωσης Εταιρειών «GLOBISMART A.E. – GLOBILED M. ΕΠΕ».

Με την υπ' Αριθμ.Πρωτ.:26161/18-12-2023 με ΑΡΙΘΜ. 73/2023 Απόφαση Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (1<sup>ο</sup> σχετικό), ορίστηκε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ για το Έργο: «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας».

Στην εν λόγω Επιτροπή, κοινοποιήθηκε το υπ' Αρ.Πρωτ.:12387/06-06-2024 Αίτημα της Ένωσης Εταιρειών «GLOBISMART A.E. – GLOBILED M. ΕΠΕ» (3<sup>ο</sup> σχετικό), αναδόχου του παραπάνω Έργου, σύμφωνα με το υπ' Αριθμ.Πρωτ.:20687/06-09-2023 Συμφωνητικό (2<sup>ο</sup> σχετικό), με θέμα τη μετάθεση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης αυτού.

Η ομάδα Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, έχοντας υπόψη ότι:

1. Η παράδοση μέρους του εξοπλισμού και συγκεκριμένα των φωτοβολταϊκών panels, των μπαταριών και των controllers της εγκατάστασης, δεν ήταν δυνατόν για λόγους ανωτέρας βίας (προσωρινή απώλεια της δυνατότητας διέλευσης των πλοίων από τη διώρυγα του Σουέζ) να ολοκληρωθεί στον προβλεπόμενο χρόνο (μέχρι το τέλος του Μαΐου του τρέχοντος έτους) αλλά βάσει των νέων δεδομένων υπολογίζεται ότι θα μετατεθεί χρονικά κατ' ελάχιστο δύο ακόμα μήνες, και ότι:
2. Με το έργο θα πραγματοποιηθεί μία εκτενής παρέμβαση σε δύο βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης της Ναύπακτου με αναπόφευκτη πρόκληση σημαντικής όχλησης στους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της. Έχοντας υπόψιν ότι ήδη βρισκόμαστε στην έναρξη της τουριστικής περιόδου για την πόλη και προκειμένου να μην διαταραχθεί η τουριστική κίνηση μέχρι και το τέλος Αυγούστου, θα πρέπει να εκτελούνται μόνο πρόδρομες εργασίες (π.χ. αυτοψίες, χάραξη διαβάσεων κλπ.) και όχι το σύνολο των εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού των έξυπνων διαβάσεων, που απαιτούν καθολικό αποκλεισμό ανά κατεύθυνση στις προαναφερόμενες οδούς.

#### **ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε**

Την αποδοχή του Αιτήματος του αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «GLOBISMART A.E. – GLOBILED M. ΕΠΕ», για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, περί συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας», μέχρι την **05.03.2025.**

Ο Δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας ψήφισε ΠΑΡΩΝ.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την αποδοχή του Αιτήματος του αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «GLOBISMART A.E. – GLOBILED M. ΕΠΕ», για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, περί συνολικής

προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας», μέχρι την **05.03.2025**.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 301 / 2024.**

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος  
Υπογραφή

Η γραμματέας  
Υπογραφή

Τα μέλη  
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ναύπακτος 07-08-2024  
Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά