

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 39^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024**

Αριθμός Απόφασης 308 / 2024

ΠΕΡΙ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης της πράξης / του έργου «Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας», στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» - Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» Π.Α.Α. 2014-2020 (ΚΩΔ.Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011466048) της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. έως 31-12-2024.

Στη Ναύπακτο σήμερα την 06-08-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:16783/02-08-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 02-08-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α'163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ.εγκ.303/30971/02.04.2024.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γούλας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
2. Παπαβασιλείου Σωκράτης
3. Τσουκαλάς Κων/νος
4. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
5. Ραυτόπουλος Νικόλαος (αναπληρωματικό μέλος)
6. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά προϊσταμένη του ΤΥΠΟ η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 10^ο θέμα ημερήσιας διάταξης « Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης της πράξης / του έργου «Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας», στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» - Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» Π.Α.Α. 2014-2020 (ΚΩΔ.Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011466048) της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. έως 31-12-2024» και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ'αρ.πρ.16666/01-08-2024 από εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης της πράξης / του έργου «Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας», στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» - Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» Π.Α.Α. 2014-2020 (ΚΩΔ.Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011466048) της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. έως 31-12-2024.

ΣΧΕΤ.: Την με αριθμ.πρωτ.10968/22-05-2024 αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας».

Έχοντας υπόψη μας :

- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α' /08-08-2016),
- την υπ' αριθμόν **9090/26-05-2021** εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου «Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας» ποσού 65.322,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
- το άρθρο 12 : ΜΕΡΟΣ Ι – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και το άρθρο 5 : ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης της πράξης / του έργου «Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας»,
- το συνοπτικό δελτίο της πράξης / του έργου «Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας»,
- την με αριθμ. πρωτ. **10968/22-05-2024** αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας», με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για διάστημα **έξι (6) μήνες, μέχρι και της 31-12-2024**, λόγω μη ύπαρξης Δασολόγου Επιβλέποντος Μηχανικού του Δήμου Ναυπακτίας από **24-05-2022**, καθιστώντας αδύνατη την εκτέλεση οποιονδήποτε εργασιών αλλά και πιστοποιήσεων για την ομαλή συνέχιση – πορεία του έργου «Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας»,
- το υπ' αριθμόν **οικ.3104/27-06-2024** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί «Προέγκρισης 4^{ης} τροποποίησης νομικής δέσμευσης για παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) του έργου «Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας» της πράξης «Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011466048, Δήμου Ναυπακτίας, στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – Leader” ΠΑΑ 2014-2020»,

σας διαβιβάζουμε την παραπάνω αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε από το Δημοτική Επιτροπή για την λήψη απόφασης περί έγκρισής παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας», για τους παραπάνω λόγους **κατά έξι (6) μήνες μέχρι και της 31-12-2024**, με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της πράξης / του έργου «**Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας**», στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» - Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» Π.Α.Α. 2014-2020 (ΚΩΔ.Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011466048) της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., για τους παραπάνω λόγους **κατά έξι (6) μήνες μέχρι και της 31-12-2024**, με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 308 / 2024.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 07-08-2024
Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά