

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 40^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024**

Αριθμός Απόφασης 320 / 2024

ΠΕΡΙ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Ε. Αποδοτίας».

Στη Ναύπακτο σήμερα την 20-08-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:17581/16-08-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 16-08-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α'163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Παπαβασιλείου Σωκράτης
2. Τσουκαλάς Κων/νος
3. Κούκουνας Αθανάσιος
4. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας
5. Γούλας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος (Πρόεδρος)
2. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Τσιμποπούλου Πολυξένη υπάλληλος του ΤΥΠΟ η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 5 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Ε. Αποδοτίας» και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ' αριθμ. 15509/31-07-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Ε. Αποδοτίας».

ΣΧΕΤ.: 1. Την με αριθμ. πρωτ. 15509/17-07-2024 αίτηση του αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Ε. Αποδοτίας».

Έχοντας υπόψην μας :

- τις διατάξεις της παρ. 2.β) του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Τεύχος Α'/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα μετά και το Ν.5056/2023 (Φ.Ε.Κ. 163/Τεύχος Α'/06-10-2023),
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α' /08-08-2016),
- την υπ' αριθμόν 4112/17-02-2023 εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου «Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Ε. Αποδοτίας» ποσού 149.329,89 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
- το συνοπτικό δελτίο του έργου «Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Ε. Αποδοτίας»,
- την με αριθμ. πρωτ. 15509/17-07-2024 αίτηση του αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Ε. Αποδοτίας» συνοδευόμενη από αιτιολογική έκθεση με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου, κατά τέσσερις (4) μήνες, μέχρι και τις 16-12-2024 με αναθεώρηση, λόγω ότι τους χειμερινούς μήνες επικρατούσαν χαμηλές θερμοκρασίες και αρκετές βροχοπτώσεις και τους μήνες Μάιο Ιούνιο και Ιούλιο επικρατούσαν και συνεχίζουν να επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες

σας διαβιβάζουμε την παραπάνω αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας για την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Ε. Αποδοτίας» κατά τέσσερις (4) μήνες μέχρι και τις 16-12-2024, με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Ε. Αποδοτίας» κατά τέσσερις (4) μήνες **μέχρι και τις 16-12-2024**, με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 320 / 2024.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 21-08-2024

Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά