

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 42^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2025**

Αριθμός Απόφασης 415/ 2025

ΠΕΡΙ: Μετάθεση χρόνου εκτέλεσης της Σύμβασης Προμήθειας «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας» με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΒ013405588 2023-09-14.

Στη Ναύπακτο σήμερα την 02-09-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την υπ'αρ.πρωτ.:21358 /29-08-2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 29-08-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α'163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ.εγκ.303/30971/02.04.2024.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος (Πρόεδρος)
2. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
3. Κούκουνας Αθανάσιος
4. Τσουκαλάς Κων/νος
5. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σιμάκης Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)
2. Γούλας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά, προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 5 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Μετάθεση χρόνου εκτέλεσης της Σύμβασης Προμήθειας «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας» με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΒ013405588 2023-09-14» αιτιολογώντας το κατεπείγον του θέματος διότι ο χρόνος εκτέλεσης της Σύμβασης λήγει στις 05.09.2025

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκριναν το κατεπείγον του θέματος. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την από 01-09-2025 εισήγηση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«**ΘΕΜΑ:** Μετάθεση χρόνου εκτέλεσης της Σύμβασης Προμήθειας «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας» με ΑΔΑΜ 23SYMV013405588 2023-09-14.

Σχετ:

1. Σύμβαση Προμήθειας «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας» με ΑΔΑΜ 23SYMV013405588 2023-09-14
2. Παράταση Σύμβασης Προμήθειας έως 05.03.2025 με ΑΔΑΜ 24SYMV015962476
3. Παράταση Σύμβασης Προμήθειας έως 05.09.2025 με ΑΔΑΜ 25SYMV016381414
4. Τη με α.π. 20903/22-08-2025 επιστολή του Αναδόχου τροποποίησης σημείων εγκατάστασης του εξοπλισμού ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα, τα οποία ανέφερε ο Σύλλογος Γονέων & Φίλων ΑΜΕΑ ΑΛΚΥΟΝΗ.
5. Το με Αρ.Πρωτ: 21.396/01-09-2025 αίτημα Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμήθειων Δήμου Ναυπακτίας περί Μετάθεσης του χρόνου εκτέλεσης της Σύμβασης Προμήθειας «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας» με ΑΔΑΜ 23SYMV013405588 2023-09-14.
6. Την με αρ.πρωτ: 21.418/01-09-2025 θετική απάντηση της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών GLOBISMART A.E. – GLOBILED M.ΕΠΕ.
7. Το άρθρο 206 παρ. 4 εδ. Α' του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά που αφορούν τη (1) σχετική σύμβαση προμήθειας, η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών GLOBISMART A.E. – GLOBILED M.ΕΠΕ, ο χρόνος εκτέλεσης της Σύμβασης λήγει στις 05.09.2025.

Επειδή ο Σύλλογος Γονέων & Φίλων ΑΜΕΑ ΑΛΚΥΟΝΗ ανέφερε προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την εγκατάσταση του συμβατικού εξοπλισμού, ο Ανάδοχος πρότεινε τέσσερα νέα σημεία και τρόπους επίλυσης των προβλημάτων, τα οποία δεν έχουν εγκριθεί ακόμα.

Επειδή αναγνωρίζεται ότι η μη εκτέλεση του συνόλου της σύμβασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, καθώς έχει μεν ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της Σύμβασης, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως, εξ αιτίας των ως άνω προβλημάτων.

Το Πρόγραμμα «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» έχει παραταθεί έως 31.01.2026 με την υπ' αριθμόν 37922/09.07.2025 απόφαση του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας επιθυμεί τη μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης έως 31.01.2026. Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν4412/2016, παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη σας ως προς τη μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης της εν θέματι Σύμβασης Προμήθειας έως τις 31.01.2026. Η παραπάνω εισήγηση έχει την μορφή του κατεπείγοντος, διότι ο χρόνος εκτέλεσης της Σύμβασης λήγει στις 05.09.2025.»

Ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας ψήφισε ΚΑΤΑ λέγοντας ότι έγινε λανθασμένη επιλογή των διαβάσεων εξ αρχής και των σημείων που τοποθετήθηκαν.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.
2. Την μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης της Σύμβασης Προμήθειας «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας» με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜV013405588 2023-09-14, έως τις **31.01.2026**.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 415 / 2025.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 03-09-2025
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά