

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 43^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024**

Αριθμός Απόφασης 339 / 2024

ΠΕΡΙ: Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου, «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ»

Στη Ναύπακτο σήμερα την 10-09-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:18804/06-09-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 06-09-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α'163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ.εγκ.303/30971/02.04.2024.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Παπαβασιλείου Σωκράτης
2. Τσουκαλάς Κων/νος
3. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
4. Κούκουνας Αθανάσιος
5. Γούλας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
6. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος (Πρόεδρος)

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά προϊσταμένη του ΤΥΠΟ η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου, «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» και είπε ότι είναι κατεπείγον για την ολοκλήρωση του έργου το 2024.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ομόφωνα ενέκριναν το κατεπείγον του θέματος και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ'αρ.18462/09-09-2024 εισήγηση Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, της η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου, «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ»

- Σχετ:** α) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΚΔΕ) (ΦΕΚ 116 Α').
- β) Τις διατάξεις του Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) , όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 5056/2023 (Α'63).
- γ) Η σύμβαση έργου με αρ.πρωτ.367/05-01-2023.
- δ) Η υπ.αρ.πρωτ.54/2024 απόφαση (ΑΔΑ ΡΨ79ΩΚΓ-ΗΩΡ) Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής περί ορισμού ομάδας επίβλεψης του έργου του θέματος όπως ισχύει.
- ε) Η αίτηση του αναδόχου με αρ.πρωτ.16820/02-08-2024 περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
- ζ) Η εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη παράταση.
- η) Το με αρ.πρωτ.3972/29-08-2024 έγγραφο της Π.Δ.Ε. Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα με το οποίο διατυπώνεται Θετική Γνώμη για την έγκριση της 2^{ης} παράτασης του 1^{ου} Υποέργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6012171

Έχοντας υπόψη:

α) τα ανωτέρω σχετικά και ειδικότερα την (ε) σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου **“ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ε.Δ.Ε.”**, για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ», με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για διάστημα πέντε (5) μήνες, μέχρι και την 05-02-2025,

β) Την διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ.3972/29-08-2024 της 2ης παράτασης της σύμβασης για τρεις (3) μήνες (έως 05-12-2024) του 1ου Υποέργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» της ομώνυμης Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6012171

(γ) την (ζ) σχετική εισήγηση της Δ/σης μας προς την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος στην οποία λαμβάνονται τα κάτωθι:

- την απόφαση της Δ/σης Περιβάλλοντος 50/2024 (ΑΔΑ ΨΑ2ΖΩΚΓ-Θ2Ν) απόφαση αποδοχής διακοπής εργασιών του έργου για το χρονικό διάστημα 30/05/2024 έως και 17/06/2024 (λόγω των πανελληνίων εξετάσεων καθώς το έργο εκτελείται πλησίον 3 εξεταστικών κέντρων)

- καθώς και την εντολή της Δημοτικής Αρχής περί μη εκτέλεσης εργασιών από 15-07-2023 έως 30/08/2023 λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου και επισκεψιμότητας στην πόλη της Ναυπάκτου, η οποία ωστόσο είχε ληφθεί ήδη υπόψη στο προηγούμενο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα,

- το γεγονός ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση του αναδόχου περί καθυστερήσεων λόγω έγκρισης υλικών δεν ισχύουν αφού με υπαιτιότητα του δεν προσκόμισε εγκαίρως-ταυτόχρονα όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, ενώ πλησίον της ενάρξεως των εργασιών και ενώ είχαν ήδη εγκριθεί συγκεκριμένα υλικά, ο ανάδοχος προσκόμισε εκ

νέου πιστοποιητικά υλικών άλλης εταιρείας προς έγκριση και χρήση για υλικά που η υπηρεσία είχε ήδη εγκρίνει.

Εισηγούμαστε

την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 3 μήνες (έως 05/12/2024) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.
2. Την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» **κατά 3 μήνες έως την 05/12/2024** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 339 / 2024.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 11-09-2024

Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά