

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 53^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2025**

Αριθμός Απόφασης 526 / 2025

ΠΕΡΙ: Έγκριση της 2ης παράτασης της προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ».

Στη Ναύπακτο σήμερα την Τρίτη 04-11-2025 και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.26228/31-10-2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 31-10-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α'163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ.εγκ.303/30971/02.04.2024.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος (Πρόεδρος)
2. Κούκουνας Αθανάσιος
3. Τσουκαλάς Κων/νος
4. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
5. Σιμάκης Γεώργιος
6. Γούλας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
7. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά, Προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση της 2ης παράτασης της προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ'αρ.πρ.:25822-30/10/2025 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 2ης παράτασης της προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»

ΣΧΕΤ.:1. Η με αρ.πρωτ.13591/23-05-2025 ειδική έγγραφη δήλωση περί διακοπής εργασιών της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων.

2. Το με αρ.πρωτ.22409/15-09-2025 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων για άρση της διακοπής και επανέναρξη των εργασιών.

3. Το με αριθ. πρωτ.26096/30-10-2025 έγγραφο του Επιστημονικώς Υπευθύνου της Προγραμματικής Σύμβασης «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση παρακολούθησης του υποέργου «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Κοινότητας Κλεπάς Δήμου Ναυπακτίας»».

4. Το με αριθ. πρωτ.25822/24-10-2025 αίτημα της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων.

Έχοντας υπόψη μας :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74Α του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010) όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 (Φ.Ε.Κ. 12/Α'/19-01-2023) και το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Φ.Ε.Κ. 163/Α'/06-10-2023) και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2010 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 91 του Ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/Α'/09-01-2021) και ισχύουν σήμερα.

3. Την υπ' αριθ. 9071/25-04-2024 (ΑΔΑ: 9Ζ60ΩΚΓ-ΠΑΟ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014668469 2024-04-25) σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», ποσού 200.448,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

4. Τα ανωτέρω υπ' αριθ. «1» και «2» σχετικά έγγραφα της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τα οποία εκδόθηκαν οι υπ' αριθ. 29Α/2025 και 55/2025 αποφάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, βάσει των οποίων προκύπτει ότι δεν εκτελέστηκαν εργασίες για την εκπόνηση της εν θέματι μελέτης για το διάστημα από 23-05-2025 έως 10-09-2025 λόγω καθυστέρησης στην πληρωμή του 2ου λογαριασμού, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 187 Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/Α'/09-01-2021) και ισχύει σήμερα.

5. Το υπ' αριθ. «3» σχετικό έγγραφο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υφίσταται επί του παρόντος τεχνική υποστήριξη της Υπηρεσίας για την αξιολόγηση των μελετών που υπεβλήθησαν από την ανάδοχο ένωση οικονομικών φορέων.

6. Το υπ' αριθ. «4» σχετικό έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το οποίο κατόπιν της εκκρεμούσης έγκρισης των μελετών που έχουν ήδη υποβληθεί, προβλέπεται και η σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα βασίζεται σε αυτές και η οποία επί του παρόντος δεν μπορεί να εκπονηθεί.

σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό αίτημα του αναδόχου και

Παρακαλούμε

για την λήψη απόφασης περί έγκρισής της παράτασης κατά τρεις (3) μήνες πλέον του χρόνου διακοπής των εργασιών της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», ήτοι έως τις 05-02-2026 για τον καθαρό χρόνο εκπόνησης των μελετών και του συνολικού συμβατικού αντικειμένου (με τις εγκρίσεις) έως τις 05-05-2026, καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα

του αναδόχου και κρίνεται απαραίτητη για την αξιολόγηση των υποβληθεισών μελετών και την τεχνικώς άρτια ολοκλήρωσή της μελέτης.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση κατά **τρεις (3) μήνες** πλέον του χρόνου διακοπής των εργασιών της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», ήτοι έως τις 05-02-2026 για τον καθαρό χρόνο εκπόνησης των μελετών και του συνολικού συμβατικού αντικειμένου (με τις εγκρίσεις) έως τις 05-05-2026, καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται απαραίτητη για την αξιολόγηση των υποβληθεισών μελετών και την τεχνικώς άρτια ολοκλήρωσή της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 526 / 2025.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 05-11-2025
Η Προϊσταμένη του τμήματος ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά