

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 53^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2025**

Αριθμός Απόφασης 527/ 2025

ΠΕΡΙ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης», χρηματοδοτούμενο πλέον από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, με MIS στο ΠΣ ΕΠΑ 5189700, της αναδόχου εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε..

Στη Ναύπακτο σήμερα την Τρίτη 04-11-2025 και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.26228/31-10-2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 31-10-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α'163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ.εγκ.303/30971/02.04.2024.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος (Πρόεδρος)
2. Κούκουνας Αθανάσιος
3. Τσουκαλάς Κων/νος
4. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
5. Σιμάκης Γεώργιος
6. Γούλας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
7. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά, Προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε 3^ο το θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης», χρηματοδοτούμενο πλέον από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, με MIS στο ΠΣ ΕΠΑ 5189700, της αναδόχου εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε..» και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ'αρ.πρ.:22494/24-10-2025 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης», χρηματοδοτούμενο

πλέον από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, με MIS στο ΠΣ ΕΠΑ 5189700, της αναδόχου εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε..
 ΣΧΕΤ.: 1. Την από 16-09-2025 αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε. για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης» (με αριθμ.πρωτ.22494/16-09-2025 στον Δήμο Ναυπακτίας)

Έχοντας υπόψιν μας :

- τις διατάξεις της παρ. 2.β) του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Τεύχος Α'/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα μετά και το Ν.5056/2023 (Φ.Ε.Κ. 163/Τεύχος Α'/06-10-2023),
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α' /08-08-2016),
- την υπ' αριθμόν 287/10-01-2022 εργολαβική σύμβαση κατασκευής της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης» ποσού 743.500,23 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
- την υπ' αριθμόν 26957/06-12-2023 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Ναυπακτίας και της αναδόχου εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε., ποσού 111.450,22 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
- το άρθρο 12 : ΜΕΡΟΣ Ι – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και το άρθρο 5 : ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης»,
- την υπ' αριθμόν 260/11-08-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης» έως και της 28-09-2024,
- την υπ' αριθμόν 20078/29-08-2023 απόφαση 1ης διακοπής εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης»,
- την υπ' αριθμόν 7759/09-04-2024 απόφαση συνέχισης 1ης διακοπής εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης»,
- την υπ' αριθμόν 379/09-10-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης» έως και της 30-10-2025,
- την υπ' αριθμόν 165/21-01-2025 απόφαση άρσης 1ης διακοπής εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης»,
- την υπ' αριθμόν 10972/13-05-2025 απόφαση 2ης διακοπής εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης»,
- την υπ' αριθμόν 16815/07-08-2025 απόφαση άρσης 2ης διακοπής εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης»,
- το συνοπτικό δελτίο της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης»,
- την από 16-09-2025 αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε. για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης» (με αριθμ.πρωτ.22494/16-09-2025 στον Δήμο Ναυπακτίας), με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της πράξης / του έργου μέχρι της 30-07-2026, εξαιτίας των διακοπών εργασιών και εν αναμονή ολοκλήρωσης έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης και 1ου

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 1ης Τροποποίησης της Αρχικής Σύμβασης (1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης),

σας διαβιβάζουμε την παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε. και παρακαλούμε την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας για την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης», λόγω της 2ης διακοπής εργασιών, κατά τρείς (3) μήνες, μέχρι και της 30-01-2026, με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου και με την επισήμανση να προσκομισθεί νέο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα των εργασιών μετά την έγκριση της παράτασης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης».

Ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας απείχε από την ψηφοφορία με τη δήλωση «παρών» (άρθρο 6 του ν.5056/23, Αριθμός Εγκυκλίου:98 Α.Π.:8182/26.01.2024 & Αριθμός Εγκυκλίου:375 Α.Π.:39167/02-06-2022).

Ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Γούλας Γεώργιος ψήφισε ΚΑΤΑ της παράτασης του έργου.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης», λόγω της 2ης διακοπής εργασιών, **κατά τρείς (3) μήνες, μέχρι και της 30-01-2026**, με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου και με την επισήμανση να προσκομισθεί νέο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα των εργασιών μετά την έγκριση της παράτασης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 527 / 2025.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 05-11-2025
Η Προϊσταμένη του τμήματος ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά