

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 65^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024**

Αριθμός Απόφασης 520 / 2024

ΠΕΡΙ: Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου, «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ»

Στη Ναύπακτο σήμερα την 23-12-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:27095/19-12-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 19-12-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α'163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ.εγκ.303/30971/02.04.2024.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Παπαβασιλείου Σωκράτης
2. Κούκουνας Αθανάσιος
3. Τσουκαλάς Κων/νος
4. Καραδήμας Χαράλαμπος (αναπληρωματικό μέλος)
5. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος (Πρόεδρος)
2. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
3. Γούλας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά Προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος ο οποίος έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κατά τη διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της δημοτικής επιτροπής (άρθρο 75 παρ.2 ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 55 του ν.5083/24) & (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024)

Ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 5 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης « Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου, «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» και είπε ότι είναι κατεπείγον λόγω προθεσμιών.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Ομόφωνα ενέκριναν το κατεπείγον του θέματος.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ'αρ.πρ.26797/20-12-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος η οποία έχει ως εξής:

Σχετ: α) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΚΔΕ) (ΦΕΚ 116 Α').
 β) Τις διατάξεις του Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) , όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 5056/2023 (Α'63).
 γ) Η σύμβαση έργου με αρ.πρωτ.367/05-01-2023.
 δ) Η υπ.αρ.πρωτ.54/2024 απόφαση (ΑΔΑ ΡΨ79ΩΚΓ-ΗΩΡ) Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής περί ορισμού ομάδας επίβλεψης του έργου του θέματος όπως ισχύει.
 ε) Η αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. 23807/14-11-2024 περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
 ζ) Η εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής σχετικά με την παράταση.
 η) Το με αρ. πρωτ. 6182/17-12-2024 έγγραφο της Π.Δ.Ε. Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα με το οποίο διατυπώνεται Θετική Γνώμη για την έγκριση της 3ης παράτασης του 1ου Υποέργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6012171

Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου, «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ»

Σχετ: α) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΚΔΕ) (ΦΕΚ 116 Α').
 β) Τις διατάξεις του Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) , όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 5056/2023 (Α'63).
 γ) Η σύμβαση έργου με αρ.πρωτ.367/05-01-2023.
 δ) Η υπ.αρ.πρωτ.54/2024 απόφαση (ΑΔΑ ΡΨ79ΩΚΓ-ΗΩΡ) Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής περί ορισμού ομάδας επίβλεψης του έργου του θέματος όπως ισχύει.
 ε) Η αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. 23807/14-11-2024 περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
 ζ) Η εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής σχετικά με την παράταση.
 η) Το με αρ. πρωτ. 6182/17-12-2024 έγγραφο της Π.Δ.Ε. Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα με το οποίο διατυπώνεται Θετική Γνώμη για την έγκριση της 3ης παράτασης του 1ου Υποέργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6012171

Έχοντας υπόψη:

α) τα ανωτέρω σχετικά και ειδικότερα την (ε) σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου «ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ε.Δ.Ε.», για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ», με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για διάστημα πέντε (5) μήνες, μέχρι και την 05-05-2025,

β) Την διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ Π.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. 6182/17-12-2024 της 3ης παράτασης της σύμβασης για τρεις (5) μήνες (έως 05-05-2025) του 1ου Υποέργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» της ομώνυμης Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6012171

(γ) την (ζ) σχετική εισήγηση της Δ/σης μας προς την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος στην οποία λαμβάνονται τα κάτωθι:

- Κατά την εκτέλεση των εργασιών παρατηρήθηκε ιδιαίτερα μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος (μεγαλύτερος από αυτόν που αρχικά είχε προβλεφθεί) στην οδό Θέρμου και αυτό καθυστέρουσε σημαντικά την διέλευση φορτηγών ώστε να παραλαμβάνουν τα προϊόντα εκσκαφών και να παραδίδουν αδρανή υλικά και σωλήνες. Αυτό καθυστέρησε σημαντικά την εκτέλεση των εργασιών στα τμήματα του έργου που κατασκευάστηκαν έως τώρα διότι το συνεργείο ανέμενε επί ώρες καθημερινά την μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου προκειμένου να μπορεί να διέλθει φορτηγό. Επιπλέον, αρκετές ημέρες λόγω αυξημένης κίνησης ιδιαιτέρως από λεωφορεία και διερχόμενους μαθητές το συνεργείο ρύθμιζε την κυκλοφορία προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη ροή των οχημάτων και των πεζών επί της οδού Θέρμου και του δρόμου όπου εκτελούνται οι εργασίες. Σημειώνεται ότι, στην περιοχή υπάρχουν 7 σχολικά συγκροτήματα όπου φιλοξενούνται 9 σχολικές μονάδες διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης,

- Επιπλέον, κατά την εκτέλεση του έργου αντιμετωπίζεται σειρά δυσκολιών από αστάθμητους παράγοντες όπως η μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά ρεύμα που έχει ο δρόμος όπου εκτελούνται οι εργασίες, τα διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ και το κατά τόπους βραχώδες έδαφος που καθυστερούν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών. Όλα τα παραπάνω καθυστερούν σημαντικά την πρόοδο των εργασιών και θέτουν τον προγραμματισμό του έργου εκτός του μέχρι τώρα εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Εισηγούμαστε: την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 5 μήνες (έως 05/05/2025) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Ανδρέας Κωνσταντόπουλος ψήφισε ΚΑΤΑ διότι οι λόγοι της παράτασης είναι αβάσιμοι.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.
2. Την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά **5 μήνες (έως 05/05/2025)** του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 520 / 2024.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Προεδρεύων
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 24-12-2024
Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά