

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 65^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024**

Αριθμός Απόφασης 528 / 2024

ΠΕΡΙ: Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΑΝΤΙΠΡΡΙΟΥ»

Στη Ναύπακτο σήμερα την 23-12-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:27095/19-12-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 19-12-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α'163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ.εγκ.303/30971/02.04.2024.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Παπαβασιλείου Σωκράτης
2. Κούκουνας Αθανάσιος
3. Τσουκαλάς Κων/νος
4. Καραδήμας Χαράλαμπος (αναπληρωματικό μέλος)
5. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος (Πρόεδρος)
2. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
3. Γούλας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά Προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος ο οποίος έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κατά τη διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της δημοτικής επιτροπής (άρθρο 75 παρ.2 ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 55 του ν.5083/24) & (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024)

Ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 5 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΑΝΤΙΠΡΡΙΟΥ» και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ' αριθμ.27029/19-12-2024 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ»

ΣΧΕΤ.: 1. Η αρ.πρωτ.:27029/19-12-2024 αίτηση παράτασης με συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση του αναδόχου του έργου.

Έχοντας υπόψη μας:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΚΔΕ) (ΦΕΚ 116 Α').
2. Το άρθρο 72 παρ. η του Ν3852/2010 και των άρθρων 3 και 20 του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 84/Τεύχος Α'/02-06-1987).

με το παραπάνω (1) σχετικό έγγραφο, εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου, έως 08-07-2025.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου, έως **08-07-2025**.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 528 / 2024.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Προεδρέων
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 24-12-2024
Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά