Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.21 09:08:21 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 47ης
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2026

Αριθμός Απόφασης 441/ 2026

ΠΕΡΙ: Έγκριση της 3ης παράτασης της προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»

Στη Ναύπακτο σήμερα την Τρίτη 20-10-2026 και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία, επί της οδού Αρβανίτη (Νοτιοδυτική αίθουσα), ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:22889 /16-10-2026 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 16-10-2026 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα άρθρα 139 έως 142 του ν. 5314/2026.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος (Πρόεδρος)
2. Σταυρόπουλος Άγγελος
3. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
4. Ραυτόπουλος Νικόλαος
5. Γούλας Γεώργιος
6. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας (Αντιπρόεδρος)

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά, Προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Έγκριση της 3ης παράτασης της προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» » και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ' αρ.πρ.8871/15-10-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 3ης παράτασης της προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»

ΣΧΕΤ.: **1.** Το με αρ.πρωτ.8871/28-04-2026 αίτημα της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων.

2. Το από 02-04-2026 έγγραφο του Επιστημονικώς Υπευθύνου της Προγραμματικής Σύμβασης «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση παρακολούθησης του υποέργου «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Κοινότητας Κλεπάς Δήμου Ναυπακτίας»».

Έχοντας υπόψη μας :

1. Τις διατάξεις του άρθρου **138** του **Ν.5316/2026** «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 103/Α΄/29-06-2026) όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 1 του άρθρου 126 του Ν.5331/2026 (Φ.Ε.Κ. 142/Α΄/18-09-2026) και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου **184** του **Ν.4412/2010** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 91 του Ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/Α΄/09-01-2021) και ισχύουν σήμερα.
3. Την υπ' αριθ. **9071/25-04-2024** (ΑΔΑ: 9Ζ60ΩΚΓ-ΠΑΟ, ΑΔΑΜ: 24SYMV014668469 2024-04-25) σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», ποσού 200.448,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
4. Την υπ' αριθ. **187/2025** (ΑΔΑ: ΨΝ3ΛΩΚΓ-ΨΜΣ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας περί: «Έγκριση παράτασης της προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»».
5. Την υπ' αριθ. **526/2025** (ΑΔΑ: 9ΕΛΙΩΚΓ-4ΩΕ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας περί: «Έγκριση της 2ης παράτασης της προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»».
6. Το υπ' αριθ. «1» σχετικό αίτημα της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το οποίο εκκρεμεί η έγκριση των μελετών που έχουν ήδη αρχικά υποβληθεί, καθώς, όπως προκύπτει από το υπ' αριθ. «2» σχετικό έγγραφο του Τεχνικού Συμβούλου προέκυψε η απαίτηση για επιπλέον ενέργειες και προσθήκες κατόπιν ελέγχων των παραδοτέων, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν σε χρόνο πλησίον του πέρατος του συμβατικού, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων.
7. Το γεγονός ότι το ως άνω αίτημα της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων υπεβλήθη εμπρόθεσμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό αίτημα του αναδόχου και

Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε

για την λήψη απόφασης περί έγκρισής της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», συγκεκριμένα έως τις 05-12-2026 για τον καθαρό χρόνο εκπόνησης των μελετών και του συνολικού συμβατικού αντικειμένου (με τις εγκρίσεις) έως τις 31-03-2027, καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης και παραλαβής των επικαιροποιημένων μελετών και την τεχνικώς άρτια ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», συγκεκριμένα **έως τις 05-12-2026 για τον καθαρό χρόνο εκπόνησης των μελετών και του συνολικού συμβατικού αντικειμένου (με τις εγκρίσεις) έως τις 31-03-2027**, καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης και παραλαβής των επικαιροποιημένων μελετών και την τεχνικώς άρτια ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου**.**

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 441 / 2026.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος	Η γραμματέας	Τα μέλη
Υπογραφή	Υπογραφή	Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 21-10-2026

Η Προϊσταμένη του τμήματος ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά